

Звіт діяльності управління Північно - Кримського каналу за 1 квартал 2017 року.

Управління Північно – Кримського каналу у 1 кварталі 2017 року виконувало ремонтні та експлуатаційні заходи згідно затверджених планів та графіків.

В зимовий – весняний період були проведені підготовчі роботи до поливного сезону 2017 року. На гідротехнічних спорудах каналу провели оглядові та ремонтно-профілактичні роботи. Очистили від мулу та наносів підвідні частини ГТС та русла каналу. Металеві частини споруд було очищено та пофарбовано олійними фарбами, а бетонні частини – пофарбовано вапняним розчином. Частково провели бетонування облицьованої частини русла каналу. Очищено від мулу підвідні канали до гідротехнічних споруд: розподільвачів міжгосподарських №1 та №2, аварійного скиду №1, Головної споруди Краснознам'янського каналу. Частково було очищено від мулу та наносів і саме русло Північно – Кримського каналу.

У 1 кварталі 2017 року було виконано роботи у другій вежі Головної споруди Північно-Кримського каналу, а саме було розпочато та продовжуються далі внутрішні оздоблювальні роботи.

22 березня 2017 року відбулось відкриття Головної споруди на заповнення Північно-Кримського каналу дніпровською водою - розпочато поливний сезон.

На протязі звітного періоду було виконано наступні роботи з капітального ремонту:

- монтаж приладів системи водообліку підпірної споруди на ПК611+14 магістрального Північно-Кримського каналу, Херсонська область, Скадовський район. Заходом передбачували створення сучасного вузла обліку (гідрометричного поста) витрат води та кількості води, що пройшла через водопровідну споруду способом вимірювання «швидкість-площа»,

- гуртожиток для перебування у відрядженні працівників управління Північно-Кримського каналу - було замінено віконні блоки, внаслідок зносу конструкцій з деревини та металевих звисів.

Управління Північно-Кримського каналу у 1 кварталі 2017 році виконало наступний обсяг робіт:

Види робіт	Показники
Обсяг земляних робіт, тис. м3	5,575
Очищення каналу від наносів, тис. м3	5,575
Виконання бетонних робіт, м3	9,0
Очищення від рослинності, га	0,250
Проведення замірів на режим. – спостиреж. мережі, од.	370,0
Фарбування конструкцій, маркування ГТС, м2	4220,5
Виконання ремонту підрядними організаціями, тис грн..	
Виконання капітального ремонту, тис. грн..	
Фактична вартість робіт – всього, тис.грн.,	452,5
в тому числі:	
ремонт гідроспоруд, тис.грн	131,123
ремонт виробничих споруд, тис.грн	80,343
ремонт механізмів, транспортних засобів та придбання запчастин, тис.грн	11,549
обкошування дамб, укосів каналів, тис.грн	3,964
інші витрати, тис.грн	225,521

Начальник ВРЕР, ВБ та ПР

Пишна С.Г.